

Protokollauszug  
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und So-  
ziales vom 04.11.2019

---

---

**TOP 10.      Sanierung der Fritz-Reuter-Schule**

**Wortmeldungen: Herr Fröhlich**

Herr Fröhlich informiert, dass sich das Bauvorhaben (Gebäude) im Zeitplan befindet. Ein Zeitverzug hat sich direkt bei den Maßnahmen in der Schule ergeben. Der Zeitraum zwischen der Fertigstellung Schule und Hort beträgt ca. ein halbes Jahr. Die Aufnahme des Schul- und Hortbetriebes erfolgt zum gleichen Zeitpunkt. Daher sind keine Probleme, aufgrund des jetzigen Zeitverzuges, zu erwarten.